



COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA
Provincia di Trento

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 123
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza della strada comunale p.f. 975 – p.f. 970/1 C. C. Roverè della Luna (via Rosmini) mediante sistemazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso e realizzazione di un dosso rallentatore eseguiti dalla Ditta TASIN TECNOSTRADE SRL, con sede a Terre d'Adige: approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e del prospetto riepilogativo della spesa sostenuta.
CODICE CIG: 78857907C4 **CODICE CUP:** D67H19001070001

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì SETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 15.30 nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

N.	COMPONENTE	QUALIFICA	P.	A.G.	A.
1	FERRARI LUCA	Sindaco		X	
2	DALPIAZ DENIS	Vice Sindaco	X		
3	BORTOLOTTI TIZIANA	Assessore	X		
4	COLLER EMANUELA	Assessore	X		

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Gallina.

Il signor Dalpiaz Denis, in qualità di Vice Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza della strada comunale p.f. 975 – p.f. 970/1 C. C. Roverè della Luna (via Rosmini) mediante sistemazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso e realizzazione di un dosso rallentatore eseguiti dalla Ditta TASIN TECNOSTRADE SRL, con sede a Terre d'Adige: approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e del prospetto riepilogativo della spesa sostenuta.

CODICE CIG: 78857907C4 CODICE CUP: D67H19001070001

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nel corso dei lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale con la realizzazione del marciapiede e del nuovo impianto di illuminazione di via Rosmini, si era dovuto intervenire a predisporre dei nuovi sotto servizi per le abitazioni prospicienti.

Evidenziato che, dopo aver effettuato degli interventi parziali per garantire la sicurezza minima per il transito dei veicoli, è stato necessario provvedere al rifacimento della pavimentazione del sedime stradale di via Rosmini p.f. 975 e p.f. 970/1 C. C. Roverè della Luna e alla realizzazione di un dosso rallentatore, in considerazione anche del fatto che sul tratto di strada indicato vi è la scuola primaria, la banca, l'ufficio postale e altre attività, e per tale ragione la sicurezza deve essere garantita come priorità.

Fatto inoltre presente che tali lavori hanno completato la messa in sicurezza della viabilità sulla strada maggiormente trafficata del paese, in quanto unica arteria di collegamento tra Roverè della Luna, Mezzocorona ed altri paesi dell'Alto Adige, e pertanto molto percorsa anche da mezzi pesanti.

Rilevato che per realizzare detto intervento di manutenzione straordinaria è stato incaricato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale geom. Stefano Moser di redigere una perizia per la progettazione degli interventi atti a garantire un maggior livello di sicurezza per i veicoli ma soprattutto per i pedoni in transito sulla strada comunale.

Richiama la deliberazione giuntale nr. 61 dd. 24.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvata in linea tecnica ed economica la perizia dei lavori di messa in sicurezza della strada comunale p.f. 975 – p.f. 970/1 C.C. Roverè della Luna (via Rosmini), mediante sistemazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso e realizzazione di un dosso rallentatore, a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, composta dai seguenti elaborati:

- Elaborati grafici;
- Documentazione fotografica;
- Relazione tecnica;
- Computo metrico estimativo,

Ricordato che il quadro economico della perizia dei lavori in oggetto presenta le seguenti risultanze:

A	LAVORI A BASE D'APPALTO		€ 40.000,00
	A1	importo lavori da imprenditore edile soggetto a ribasso d'asta	
	A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.000,00
	Totale lavori a base d'appalto		
B	SOMME A DISPOSIZIONE		€ 14.480,00
	B1	imprevisti	€ 4.000,00
	B2	spese tecniche all. E/3 CCPL 25.01.2012 (2% di A)	€ 800,00
	B3	IVA 22%	€ 9.680,00
	Totale somme a disposizione		
TOTALE GENERALE			€ 54.480,00

Accertato che l'opera in oggetto è stata prevista nel Bilancio di Previsione 2019-2021, per l'anno 2019, e risulta finanziata nel modo seguente:

- Euro 40.000,00 con contributo di cui all'art. 1, commi 107-114 della L. 145/2018, ai sensi dei quali per l'anno 2019, sono assegnati contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno.
- Euro 14.480,00 con mezzi propri

Rilevato che i lavori oggetto d'appalto rientrano tra quelli che è possibile eseguire in economia, disciplinati dall'articolo 52 della L.P. n. 26/1993 e s.m., essendo l'importo degli stessi contenuto entro il limite di euro 500.000,00.=, soglia massima prevista dalla richiamata normativa per l'esecuzione dei lavori con tale sistema.

Ricordato altresì che con l'art. 11 della L.P. 12.02.2019, n. 1, modificato dall'art. 5 della L.P. 11.06.2019 n. 2, è stata introdotta fino al 31.12.2019, una procedura di appalto semplificata, prevedendo la possibilità di affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000,00.= euro e inferiore a 200.000,00.=, mediante consultazione informale di tre operatori economici, mentre sotto la soglia dei 40.000,00.=euro è invece consentito l'affidamento diretto anche senza previo sondaggio informale.

Fatto presente che, essendo l'importo dei lavori oggetto di perizia inferiore a Euro 40.000,00 e, data l'urgenza di iniziare gli stessi entro il 15 maggio 2019, al fine della concessione del contributo assegnato ai sensi del comma 107 della L. 145/2018, si è ritenuto di procedere ad affidare gli stessi in economia, tramite il sistema del cattivo fiduciario, derogando dalle procedure concorsuali, così come previsto dall'art. 52 della L.P. 26/93 e ss.mm. e dall'art. 179 del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m., pur nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e proporzionalità, oltre che dei criteri indicati dalle Linee Guida nr. 4, approvate dall'ANAC in data 26.10.2016 e aggiornate in data 01.03.2018, in merito all'idoneità professionale, alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali dell'operatore economico prescelto.

Alla luce delle richiamate disposizioni normative, con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici Gestionali nr. 85T23 dd. 07.05.2019 i lavori di messa in sicurezza della strada comunale p.f. 975 – p.f. 970/1 C.C. Roverè della Luna (via Rosmini), mediante sistemazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso e realizzazione di un dosso, sono stati affidati alla Ditta TASIN TECNOSTRADE SRL, con sede a Terre d'Adige, loc. Zambana Vecchia via G. Matteotti 34, P.IVA 00638930222, la quale si era resa disponibile ad eseguire gli stessi per un importo pari a Euro 38.080,21 + Euro 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di Euro 39.080,21 + Iva 22%.

Fatto presente che i lavori sono stati diretti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale geom. Stefano Moser, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 3 e 184 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m., il quale ha provveduto a rendere la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione degli stessi.

Rilevato che dagli atti di contabilità finale risulta quanto segue:

- la consegna dei lavori è avvenuta in data 13.05.2019, con verbale di pari data, firmato senza riserve dall'Impresa TASIN TECNOSTRADE SRL, con sede a Terre d'Adige, loc. Zambana Vecchia via G. Matteotti 34, P.IVA 00638930222;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è reso necessario apportare delle piccole variazioni tecniche alla perizia approvata al fine di regolarizzazione alcuni magisteri d'opera, che sono state regolarmente autorizzate dal Direttore Lavori, ai sensi dell'art. 127 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e ss.mm.,
- a seguito dell'approvazione di dette variazioni, che sono state finanziate recuperando la voce degli imprevisti tra le somme a disposizione dell'amministrazione previste in perizia, il nuovo quadro economico dell'opera risulta essere il seguente:
 -

		PERIZIA	PERIZIA DI VARIANTE	DIFFERENZA
A) LAVORI				
	<i>Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza</i>	€ 39.000,00	€ 43.230,36	€ 4.230,36
	<i>Oneri sicurezza</i>	€ 1.000,00	€ 743,34	€ 256,66
	TOTALE LAVORI	€ 40.000,00	€ 43.973,70	€ 3.973,70
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
	<i>Imprevisti</i>	€ 4.000,00	€ 26,30	€ 3.973,70
	<i>Spese tecniche</i>	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00
	<i>IVA 22%</i>	€ 9.680,00	€ 9.674,21	€ 5,79
	<i>Totale</i>	€ 14.480,00	€ 10.500,51	€ 3.979,49
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 54.480,00	€ 54.474,21	€ 5,79

- i lavori sono stati terminati entro la data del 30.07.2019 come previsto nella determinazione di affido degli stessi.
- dagli atti di contabilità, a firma del Direttore dei lavori geom. Stefano Moser sottoscritti dall'Impresa senza apposizione di riserve, risulta che la Ditta TASIN TECNOSTRADE SRL, con sede a Terre d'Adige, ha eseguito i lavori di messa in sicurezza della strada comunale p.f. 975 – p.f. 970/1 C. C. Roverè della Luna (via Rosmini) mediante sistemazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso e realizzazione di un dosso, per un importo complessivo di € 43.973,70 + Iva 22%;

Dal certificato di regolare esecuzione risulta che, dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, e dopo avere informato l'Impresa, il Direttore Lavori geom. Stefano Moser si è recato nel sito dove si è stata realizzata l'opera di messa in sicurezza della strada comunale p.f. 975 – p.f. 970/1 C. C. Roverè della Luna (via Rosmini) mediante sistemazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso e realizzazione di un dosso, alla presenza del procuratore dell'Impresa aggiudicataria TASIN TECNOSTRADE SRL, con sede a Terre d'Adige, per effettuare il sopralluogo.

Dalla visita è stato riscontrato che le opere eseguite possono così riassumersi:

- realizzazione di lavori di nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso
- realizzazione di un dosso rallentatore in via Rosmini
- sistemazione della segnaletica relativamente al nuovo dosso e alla nuova pavimentazione;

Dal certificato di regolare esecuzione, a firma del Direttore dei Lavori geom. Stefano Moser, sottoscritto dall'Impresa TASIN TECNOSTRADE S.r.l senza riserve, si evince che:

- il conto finale dei lavori svolti dall'Impresa ammonta a netti € 43.973,70.=;
- come si può dedurre dai mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'Impresa esecutrice, è stato erogato il seguente pagamenti a titolo acconto:
 - fattura nr. 168 dd. 03.09.2019 di € 39.080,21 + Iva 22%, per un totale di € 47.677,86
- dal conto finale alla Ditta TASIN TECNOSTRADE S.r.l risulta un credito residuo pari a € 4.893,49 + Iva 22%.=;
- lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente e quantitativamente alla perizia approvata;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma rettifica in netti Euro 43.973,70;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.
- l'Impresa ha firmato il conto finale senza apporre riserve;
- l'Impresa ha sottoscritto, senza riserve, il certificato di regolare esecuzione;
- l'Impresa non ha ceduto l'importo dei propri crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento;

- non è stato necessario provvedere alla pubblicazione dell'avviso ai creditori previsto dall'art. 161 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm..

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto, di approvare la contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione, e il prospetto riepilogativo della spesa a firma del Direttore Lavori geom. Stefano Moser, dei lavori di messa in sicurezza della strada comunale p.f. 975 – p.f. 970/1 C. C. Roverè della Luna (via Rosmini) mediante sistemazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso e realizzazione di un dosso, eseguiti dalla Ditta TASIN TECNOSTRADE SRL, con sede a Terre d'Adige, loc. Zambana Vecchia via G. Matteotti 34, P.IVA 00638930222.

Visti:

- la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. ed ii., nonché il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, 9-84/Leg.;
- il D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 ad oggetto "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- la L.P. 9 marzo 2016, n. 02 "recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012".
- L.P. 12.02.2019, n. 1 e la L.P. 11.06.2019 n. 2.
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m..

Richiamato l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del quale la ditta si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo citato, nonché entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 10 dd. 23.04.2018.

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 183 che regola l'impegno di spesa.

Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 e ss.mm. "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)".

Ritenuto che, in esecuzione della sopra richiamata legge provinciale, gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono in scadenza.

Vista la deliberazione giuntale n. 19 dd. 21.02.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021.

Acquisiti i seguenti pareri:

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato digitalmente: Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale – geom. Stefano Moser

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sez. finanziario – Giorgio Silvestri"

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

delibera

1. Di approvare, per i motivi espressi premessa, la contabilità finale, a firma del Direttore Lavori geom. Stefano Moser, dei lavori di messa in sicurezza della strada comunale p.f. 975 – p.f. 970/1 C. C. Roverè della Luna (via Rosmini) mediante sistemazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso e realizzazione di un dosso, eseguiti dalla Ditta TASIN TECNO TRADE SRL, con sede a Terre d'Adige, loc. Zambana Vecchia via G. Matteotti 34, P.IVA 00638930222, dalla quale si evince che il conto finale dei lavori svolti dalla Ditta appaltatrice ammonta a € 43.973,70 + Iva 22%.
2. Di approvare contestualmente il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal geom. Stefano Moser, nei contenuti espressi in premessa.
3. Di dare atto che il conto finale dei lavori svolti dall'Impresa TASIN TECNO TRADE SRL, con sede a Terre d'Adige, ammonta a netti € 43.973,70, dal quale va dedotto l'importo già liquidato a titolo acconto pari a € 39.080,21 + Iva 22%, per un totale di € 47.677,86, giusta fattura nr. 168 dd. 03.09.2019, rimanendo pertanto a favore della Ditta un credito residuo pari a € 4.893,49 + Iva 22%.
4. Di dare atto che:
 - i lavori in oggetto sono stati eseguiti dalla Ditta TASIN TECNO TRADE S.r.l. a regola d'arte;
 - i lavori sono stati eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali, entro i termini contrattuali, come si evince dal certificato di ultimazione lavori;
 - l'Impresa ha firmato il registro di contabilità, il conto finale senza apporre riserve;
 - non è stato necessario procedere alla pubblicazione dell'avviso ai creditori previsto dall'art. 161 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm.;
 - la Ditta esecutrice non ha ceduto l'importo dei propri crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.
5. Di approvare la rendicontazione finale della spesa sostenuta per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della strada comunale p.f. 975 – p.f. 970/1 C. C. Roverè della Luna (via Rosmini) mediante sistemazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso e realizzazione di un dosso, eseguiti dalla Ditta TASIN TECNO TRADE SRL, con sede a Terre d'Adige, nelle seguenti risultanze:

		PERIZIA	PERIZIA DI VARIANTE	DIFFERENZA
C) LAVORI				
	<i>Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza</i>	€ 39.000,00	€ 43.230,36	€ 4.230,36
	<i>Oneri sicurezza</i>	€ 1.000,00	€ 743,34	€ 256,66
	TOTALE LAVORI	€ 40.000,00	€ 43.973,70	€ 3.973,70
D) SOMME A DISPOSIZIONE				
	<i>Imprevisti</i>	€ 4.000,00	€ 26,30	€ 3.973,70
	<i>Spese tecniche</i>	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00
	<i>IVA 22%</i>	€ 9.680,00	€ 9.674,21	€ 5,79
	<i>Totale</i>	€ 14.480,00	€ 10.500,51	€ 3.979,49
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 54.480,00	€ 54.474,22	€ 5,79

6. Di dare atto che le spese derivanti dal presente provvedimento trovano copertura finanziaria alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macro Aggregato 02 (capitolo PEG. 10052003 cod. P.F. U.2.02.01.09.012) del bilancio di previsione 2019/2021, per l'esercizio finanziario 2019, che presenta adeguata disponibilità di fondi in termini di competenza e di cassa, e sono state impegnate con deliberazione giuntale nr. 61 dd. 24.04.2019.
7. Di dare atto che la spesa è stata imputata all'esercizio 2019, secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011, quando ne è prevista l'esigibilità ed il conseguente pagamento.
8. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio.
9. Di dare atto che l'intervento in oggetto è stato finanziato per € 40.000,00 con contributo statale ai sensi dei commi 107-109 dell'art. 1 della L. 145/2018, che dispongono per l'anno 2019 contributi ai Comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.
10. Di incaricare gli Uffici a porre in essere gli atti di loro competenza necessari per l'erogazione del contributo concesso.
11. Di disporre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 114 della L. 145/2018 che la fonte di finanziamento del presente intervento e l'importo assegnato vengano resi noti sul sito del comune, nella sezione amministrazione trasparente, opere pubbliche;
12. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
13. Di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
14. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 1;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

REFERITO DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell'art. 183, comma 3 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 la presente deliberazione è pubblicata all'albo comunale per dieci giorni consecutivi (dall'08 al 18 novembre 2019) e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione (19 novembre 2019).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
Dalpiaz Denis
f.to digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gallina dott.ssa Paola
f.to digitalmente